

호우·태풍 대비 사업장 자체점검표

사업장명

점검자

소재지

점검일자

	점검 내용	점검 결과	조치사항 및 개선계획
근로	<input checked="" type="checkbox"/> 자연재난에 대비한 비상연락망 및 재해복구반 등을 구성·운영하고 있는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 자연재난에 대비한 매뉴얼 마련 및 주기적인 훈련을 실시하는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 도급·수급업체 간 합동점검 및 협의체 운영 등을 통해 위험상황 발생을 대비한 경보체계 및 대피방법 등을 논의하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 침수·붕괴 등 위험장소에 대한 사전 인원·차량 등의 통제(출입금지 등)를 실시하는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 집중호우, 태풍 등에 따른 작업중지 등을 조치하고 있는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 고립·정전 등을 대비하기 위한 비상 구호용품이 구비되어 있는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 호우·태풍 발생 후 복구작업 시 안전조치 사항 등이 정해져 있는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
강풍	<input checked="" type="checkbox"/> 강풍 시 날아갈 위험이 있는 지붕, 간판, 자재, 기계·기구 등에 대한 결속상태를 점검하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 타워크레인 사용 시 붐이 자유롭게 회전하도록 사전에 브레이크 해제 등 조치를 하였는가?(부러짐, 힘 방지)	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
침수	<input checked="" type="checkbox"/> 호우 시 침수 위험, 오물 유입 등에 대비해 배수구 점검 등을 실시하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 침수 대비 양수기 등 긴급 복구 장비는 갖추어져 있는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
붕괴	<input checked="" type="checkbox"/> 호우·태풍 시 재난 위험장소(토사유실, 지반약화, 산사태 우려 등)가 있는지 사전 위험성평가 및 점검 등을 실시하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 토사 붕괴 우려장소에 방수포, 흙막이지보공 설치 등 붕괴 예방조치를 하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
	<input checked="" type="checkbox"/> 사업장이 산사태 우려 지역에 포함되는지 확인하고 사전 대비태세를 유지하고 있는가?(노동자 대피계획 등)	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
감전	<input checked="" type="checkbox"/> 침수 등에 대비하여 전기 기계·기구 등에 대한 감전 예방조치(충전부 방호, 누전차단지 설치, 접지 등)를 하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	

대응요령
▶ 산업재해 발생의 급박한 위험이 있는 경우 » 즉시 작업 중단 및 대피

▶ 호우·태풍 발령 지역 » 재택·유연근무, 휴가 적극 활용

점검자 : (서명) 대표자 : (서명)